

ANEXO 1. PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2026																				
Instancia ejecutora: Secretaría de Obra Pública																				
Ejercicio: 2026																				
Fecha de corte: 31 de mayo de 2026																				
Nota: Información actualizada mensualmente																				
Programa de Obra Anual																				
Nombre de obra / Servicio relacionado	Municipio	Legislación Federal / Estatal	Programa	Inversión autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato							
				Entidad / Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio / documento autorización	Federal	Estatal	Municipal	Otros (beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (Pública, simplificada / lsp, directa, administración)	Estatus (programada/en proceso / contratada)	Número	Empresas	Fecha contratación	Monto	Fecha inicio	Fecha término	Av. Físico real %	Av. Financiero real %
Construcción del camino La Lagunita - San Juan de Dios - Los Álamos, octava etapa	Atarjea	Estatal	K004QA02282601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	35,000,000.00	-	-	-	35,000,000.00	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2026-0073	Constructora Allen, S.A. de C.V.	14/04/2026	34,994,139.71	05/05/2026	30/12/2026	0.65%	0.00%
Construcción del camino La Noria - Las Palomas, cuarta etapa en Xichú	Xichú	Estatal	K004QA31262601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	50,000,000.00	-	-	-	50,000,000.00	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2026-0008	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.	06/03/2026	48,865,940.91	24/03/2026	18/12/2026	11.90%	0.00%
Análisis costo - beneficio para la rehabilitación de la carretera Libramiento San Felipe	Varios municipios	Estatal	K004QA38472601	SOP	SOL: 78119	-	282,290.45	-	-	282,290.45	directa	contratada	SOP/RE/AMP/PU/APE/SERV/OP/2026-0056	Ing. José Francisco Troncoso Landeros	10/04/2026	274,385.89	16/04/2026	15/05/2026	32.00%	30.31%
Rehabilitación de la carretera Libramiento de San Diego de la Unión	San Diego de la Unión	Estatal	K004QA38482601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	22,500,000.00	-	-	-	22,500,000.00	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2026-0111	Movimientos Industriales de la Construcción, S.A. de C.V.	08/05/2026	22,458,417.25	26/05/2026	21/11/2026	0.00%	0.00%
Rehabilitación de la calle Camino Real de la comunidad San Salvador Torrecillas, en Villagrán	Villagrán	Estatal	K004QA39302601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	22,500,000.00	-	-	-	22,500,000.00	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2026-0066	Grupo Constructor Noruma, S.A. de C.V.	10/04/2026	21,657,843.12	28/04/2026	24/10/2026	2.85%	0.00%
Pavimentación del camino a la localidad la Mesa de Jesús, en San Luis de la Paz	San Luis de la Paz	Estatal	K004QA42192601	SOP	SOL: 77739	7,894,150.05	-	-	-	7,894,150.05	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2026-0065	Víctor Hugo Gamica Barón	10/04/2026	7,844,508.62	28/04/2026	25/08/2026	21.79%	0.00%
Conservación rutinaria de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052601	SOP	SOL:79129 SOL:79179 SOL:79414 SOL:79446	6,459,193.90	-	-	-	6,459,193.90	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D	0.00%	0.00%
Demarcación horizontal de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052602	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	100,000,000.00	-	-	-	100,000,000.00	Pública	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D	0.00%	0.00%
Sustitución y reposición de señalamiento vertical en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052603	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D	0.00%	0.00%
Desyerbe y desmonte de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052604	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	Pública	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D	0.00%	0.00%
Conservación periódica de tramos de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052605	SOP	SOL: 77739	235,138,385.97	-	-	-	235,138,385.97	Pública	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D	0.00%	0.00%
Conservación y mantenimiento de intersecciones semaforizadas en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052606	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D	0.00%	0.00%
Rehabilitación de tramos de la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052607	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	73,702,649.29	-	-	-	73,702,649.29	Pública	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D	0.00%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 1, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052608	SOP	SOL:79129	20,599,008.61	-	-	-	20,599,008.61	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2026-0067	Ingeniería Constructiva Pava, S.A. de C.V.	10/04/2026	20,599,008.61	28/04/2026	21/02/2027	5.00%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 2, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052609	SOP	SOL:79414	15,401,018.99	-	-	-	15,401,018.99	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2026-0088	Juan Carlos Díaz Garmendia	20/04/2026	15,401,018.99	11/05/2026	19/02/2027	2.85%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 3, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052610	SOP	SOL:79129	19,442,002.36	-	-	-	19,442,002.36	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2026-0068	José Ramón Cervantes Pérez	10/04/2026	19,442,002.36	28/04/2026	21/02/2027	6.94%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Celaya 4, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052611	SOP	SOL:79179	23,179,222.52	-	-	-	23,179,222.52	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2026-0074	Maquinaria Inmobiliaria Caminos y Acarceos, S.A. de C.V.	14/04/2026	23,179,222.52	05/05/2026	28/02/2027	3.80%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 1, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052612	SOP	SOL:79414	17,899,000.01	-	-	-	17,899,000.01	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2026-0089	Grupo Constructor Avisá, S.A. de C.V.	20/04/2026	17,899,000.01	11/05/2026	19/02/2027	2.10%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 2, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052613	SOP	SOL:79179	20,549,258.19	-	-	-	20,549,258.19	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCA/OB/OP/2026-0075	Ingeniería Consultiva en Construcción, S.A. de C.V.	14/04/2026	20,549,258.19	05/05/2026	28/02/2027	3.89%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Dolores Hidalgo 3, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052614	SOP	SOL:79414	17,614,067.29	-	-	-	17,614,067.29	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DCA/OB/OP/2026-0090	Constructora González Manzano, S.A. de C.V.	20/04/2026	17,614,067.29	11/05/2026	19/02/2027	1.61%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 1, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052615	SOP	SOL:79414	17,995,379.59	-	-	-	17,995,379.59	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2026-0091	Primher Pavimentos, S.A. de C.V.	20/04/2026	17,995,379.59	11/05/2026	19/02/2026	1.10%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 2, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052616	SOP	SOL:79179	25,382,623.65	-	-	-	25,382,623.65	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2026-0076	Cervantes Pérez Felipe	14/04/2026	25,382,623.65	05/05/2026	28/02/2027	2.55%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 3, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052617	SOP	SOL:79446	12,217,442.35	-	-	-	12,217,442.35	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2026-0092	VEESGAL Construcciones, S.A. de C.V.	21/04/2026	12,217,442.35	11/05/2026	19/02/2027	2.78%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona Guanajuato 4, 2026	Pénjamo	Estatal	K004QB02052618	SOP	SOL:79446	6,775,135.99	-	-	-	6,775,135.99	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2026-0094	UP Bajío, S.A. de C.V.	21/04/2026	6,775,135.99	11/05/2026	19/02/2027	1.93%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 1, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052619	SOP	SOL:79129	26,738,239.10	-	-	-	26,738,239.10	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2026-0069	Ing. Felipe Cervantes Pérez	10/04/2026	26,738,239.10	28/04/2026	21/02/2027	9.89%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 2, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052620	SOP	SOL:79129	24,292,444.43	-	-	-	24,292,444.43	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2026-0070	TEGNOCON, S.A. de C.V.	10/04/2026	24,292,444.43	28/04/2026	21/02/2027	3.72%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Red Estatal de Caminos Pavimentados Zona León 3, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052621	SOP	SOL:79179	19,766,755.77	-	-	-	19,766,755.77	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2026-0077	Saucedo López Francisco Javier en participación conjunta con Gil Soto Cecilia	14/04/2026	19,766,755.77	05/05/2026	28/02/2027	1.83%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Carretera Eje Metropolitano León - Silao y ramales, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052622	SOP	SOL:79446	15,754,444.43	-	-	-	15,754,444.43	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DCB/OB/OP/2026-0093	TEGNOCON, S.A. de C.V.	21/04/2026	15,754,444.43	11/05/2026	19/02/2027	0.89%	0.00%
Conservación Rutinaria de la Carretera Silao - San Felipe, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052623	SOP	SOL:79179	27,937,076.02	-	-	-	27,937,076.02	Pública	contratada	SOP/RE/LP/PU/DCB/OB/OP/2026-0078	Primher Pavimentos, S.A. de C.V.	14/04/2026	27,937,076.02	05/05/2026	28/02/2027	6.69%	0.00%

ANEXO 1. PROGRAMA ANUAL DE OBRA DEL EJERCICIO 2026																		
Instancia ejecutora: Secretaría de Obra Pública																		
Ejercicio: 2026																		
Fecha de corte: 31 de mayo de 2026																		
Nota: Información actualizada mensualmente																		
Nombre de obra / Servicio relacionado	Municipio	Legislación Federal / Estatal	Programa	Inversión autorizada / Convenida							Adjudicación		Contrato					
				Entidad / Dependencia con quien conviene	Núm. Convenio / documento autorización	Federal	Estatal	Municipal	Otros (beneficiarios)	Total	Tipo de adjudicación propuesta (Pública, simplificada / Esp. directa, administración)	Estatus (programada/en proceso / contratada)	Número	Empresas	Fecha contratación	Monto	Fecha inicio	Fecha término
Conservación Rutinaria de la Carretera San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02052624	SOP	SOL.79446	16,997,686.80	-	-	-	16,997,686.80	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DEC/OB/OP/2026-0102	Constructora LAN, S.A. de C.V.	24/04/2026	16,997,686.80	12/05/2026	20/02/2027
Estabilización de taludes de la carretera Cañada de Moreno - Xichú, 2026	Xichú	Estatal	K004QB02062601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	8,600,000.00	-	-	-	8,600,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona A, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02082602	SOP	SOL.78631	5,760,000.00	-	-	-	5,760,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Conservación y rehabilitación rutinaria de puentes zona B, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02082603	SOP	SOL.78631	7,900,000.00	-	-	-	7,900,000.00	simplificada	contratada	SOP/RE/LS/PU/DEC/OB/OP/2026-0116	Proyectos Civiles y Electricos, S.A. de C.V.	13/05/2026	7,884,812.83	01/06/2026	25/02/2027
Evaluaciones costo - beneficio de proyectos de inversión	Varios municipios	Estatal	K004QB02112601	SOP	SOL. 78119	-	717,709.55	-	-	717,709.55	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Proyectos ejecutivos de infraestructura carretera, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02122601	SOP	SOL.77555	-	6,490,236.00	-	-	6,490,236.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Atención de puntos conflictivos en la Red de Carreteras Estatales, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02202601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	60,000,000.00	-	-	-	60,000,000.00	Pública	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Proyectos ejecutivos de atención de puntos de alto índice de siniestralidad o riesgo en la Red de Carreteras Estatales	Varios municipios	Estatal	K004QB02202602	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	-	3,000,000.00	-	-	3,000,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Estudios, trámites y programas ambientales de proyectos de infraestructura vial, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB02212601	SOP	SOL.78119	-	602,065.00	-	-	602,065.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Optimización de espacios e intervención de imagen urbana en el ramal a la autopista Guanajuato - Silao	Guanajuato	Estatal	K004QB22122601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	Pública	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Estabilización de taludes de la carretera Ocampo - E.C. (León - San Felipe), 2026	Ocampo	Estatal	K004QB33122601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	14,000,000.00	-	-	-	14,000,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Estabilización de taludes de la carretera Silao - San Felipe, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QB33122602	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	8,000,000.00	-	-	-	8,000,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Estabilización de taludes de la carretera Santa Catarina - Atarjea, 2026	Santa Catarina	Estatal	K004QB33142601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	9,000,000.00	-	-	-	9,000,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Estabilización de taludes en la Vialidad Diego Rivera, 2026	Guanajuato	Estatal	K004QB33222601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	Pública	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Estabilización de taludes en la carretera Valenciana El Cubilete, 2026	Guanajuato	Estatal	K004QB33222602	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Ejecución de obras de construcción, conservación, rehabilitación y modernización de infraestructura vial	Varios municipios	Estatal	K004QB42032601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	-	800,000,000.00	-	-	800,000,000.00	Pública	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Levantamiento de aforos vehiculares de 1, 3 y 7 días en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QC10752601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	-	3,100,000.00	-	-	3,100,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Determinación del Índice Internacional de Rugosidad (IRI) en el pavimento de las carreteras administradas por Gobierno del Estado, 2026	Varios municipios	Estatal	K004QC10752602	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	-	1,100,000.00	-	-	1,100,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Levantamiento de aforos, levantamiento geográfico, generación de geodatabase y digitalización de imágenes con las condiciones físicas de ciclovías en la Red administrada por Gobierno del Estado, 2026.	Varios municipios	Estatal	K004QC10752603	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	-	800,000.00	-	-	800,000.00	directa	contratada	SOP/RE/AM/PU/DMO/SERV/OP/2026-0120	Modelling Mobility, S. de R.L. de C.V.	21/05/2026	774,832.06	08/06/2026	05/10/2026
Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Celaya, 2026	Varios municipios	Estatal	P010QB30292601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Dolores, 2026	Varios municipios	Estatal	P010QB30292602	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación Guanajuato, 2026	Varios municipios	Estatal	P010QB30292603	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	3,200,000.00	-	-	-	3,200,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Conservación rutinaria, periódica y rehabilitación de ciclovías Coordinación León, 2026	Varios municipios	Estatal	P010QB30292604	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	5,500,000.00	-	-	-	5,500,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Conservación de cruces peatonales a nivel en la Red Estatal de Carreteras Pavimentadas, 2026	Varios municipios	Estatal	P010QB34742601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	7,500,000.00	-	-	-	7,500,000.00	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Construcción de paraderos de autobuses en la Red Estatal de Carreteras pavimentadas coordinación Dolores Hidalgo	Victoria	Estatal	P010QB34752601	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Construcción de paraderos de autobuses en la Red Estatal de Carreteras pavimentadas coordinación León	Varios municipios	Estatal	P010QB34752602	SOP	RAMO ADMVO. 20 DEL INCISO A), FRACCIÓN IV DEL ART.7 DE LA LPGEEG 2026, DECRETO 170 DEL PERIÓDICO OFICIAL DE GUANAJUATO DEL 30.12.2025	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	directa	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Instalación de módulos de estacionamiento para bicicletas en edificios públicos	Varios municipios	Estatal	P010QB36412601	SOP	SOL.80265	10,624,456.18	-	-	-	10,624,456.18	simplificada	programada	S/D	S/D	S/D	-	S/D	S/D
Instalación de módulos de estacionamiento para bicicletas en edificios públicos, 2026, paquete 1	Varios municipios	Estatal	P010QB36412602	SOP	SOL.80265	1,931,207.63	-	-	-	1,931,207.63	directa	contratada	SOP/RE/AM/PU/DOB/OB/OP/2026-0118	Sistemas de Ingeniería y Procesos, S.A. de C.V.	15/05/2026	1,931,207.63	02/06/2026	29/09/2026
Instalación de módulos de estacionamiento para bicicletas en edificios públicos, 2026, paquete 2	Varios municipios	Estatal	P010QB36412603	SOP	SOL.80265	944,336.19	-	-	-	944,336.19	directa	contratada	SOP/RE/AM/PU/DOB/OB/OP/2026-0112	Grupo F.C.B. Laboratorio, S.A. de C.V.	11/05/2026	944,336.19	29/05/2026	25/09/2026